| FRAMDRIFTSPLAN VASSOMRÅDE NORDFJORD | | 2012 - 2013 | des | | | | | | | | jan | | | | | feb | | | | mars | | | | april | | | | mai | | | | juni | | | | juli | | | | aug | | | | sept | | | | okt | | | | nov | | | | des | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Planfase** | **Aktivitet** | **ansvarleg styresmakt** | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| **Overvakingsprogram** | Oppstartsmøte | VRM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FM sende ut brev til alle kommunar og sektorstyresmaktar, innspil til vassområda. FM lager framelgg til liste over VF som skal inngå i overvakingsprogrammet | FM (VO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fase 1 -Oversikt over pågåande overvaking - innspel til FM innan 1. mars | FM sender ut brev til kommunar, fk, og sektorstyresmaktar. Innspel sendast til VO. VO sender over samla oversikt til Fylkesmannen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fase 2 - Vurdere behov for ny overvaking | FM i samarbeid med VO (prosjektleiarane) og ev. sektorstyresmaktar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fase 3 -finansiering og prioritering | FM i samarbeid med VRM og VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Arbeidsmøte overvaking for prosjektleiar samling, FM, FK …. | FM tar initiativ til arbeidsmøte- Er det behov for å opprette overvakingsgruppe lokalt/regionalt? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AU Overvakingsprogram | VRM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VRU Overvåkingsprogram | VRM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tiltaksanalyse** | Lage oversikt over VF med behov for tiltak (risiko) | VO til VRM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prosejktleiar: Pressemelding t lokalavisene om ves.spm, tiltaksanalyse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prosjektleiar: Invitere lag til å bli med i ref.gruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frist for tilslutnad til referansegruppe (svar til VO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tinge miljømål og tiltak frå sektorstyresmaktar, kommunar jf. § 22, frist 1.mars. Innspill til vassområda | VRM sender ut bestillingsbrev, (VO lager liste over aktuelle VF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | innspill frå sektorstyresmakter, kommunar, fk | Innspel sendast til VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VO: Invitere lokal ref.gr./ interessentar til innspel + invitere til oppstartsmøte v 3-4 | VO, Invitasjon basert på tingingsbrevet frå VRM til sektorstyr./komm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Innspel til tiltaksanalysen frå lokal ref. gr./ interessentar | Innspel sendast til VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brukerinteresse og brukermål | VO, Innspel sendast til VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Møte VOU | VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evt møte i Nordfjord AU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oppstartsmøte referansegr., VOU (fremdriftsplan for tiltaksanalysen) | VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Synfaringar VOU, referansegr, temagr? | Møter referansegr, temagr? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Samanstille tiltak, lage rapport | VO, prosjektleiar + AU + temagr? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rapportutkast Nordfjord | Prosjektleiar sender til AU / VOU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kost- nytte beregninger/kostnadseffektivitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | workshop SMVF, Bergen | Prosjektleiarsamling Vestlandet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tema møte regionalt? | VRM-VO-FM-regionale temagr? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orientere politiske utval i kommunane? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lokal høyring tiltaksanalysen ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oversending av tiltaksanalysen til VRM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faktaark for vassdrag/ vassområde? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Forkortingar:

| | |
|---|---|
| VRM | Vassregionmynde |
| FK | Fylkeskommunen (VRM) |
| FM | Fylkesmannen |
| VO | Vassområde (prosjektleiar) |
| VF | Vassførekomst |
| VOU | Vassområdeutval |
| AU | Arbeidsutvalet til VOU |
| SMVF | Svært modifiserte vassførekomstar |

Forklaring tidslinjer:

Lagt inn av VRM etter tlf møte 21.11.2012 med alle VO i regionen

Lagt inn av prosjektleiar VO Nordfjord